

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и результативности проведения Комитетом градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (с элементами аудита) с проверкой фактического использования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта в 2018 году и текущем периоде 2019 года».

В результате проверки КСП проверено соблюдение Комитетом градостроительства требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ) при планировании закупок, заключению и исполнению двух муниципальных контрактов:

- от 17.08.2018 № 0148300062718000291-18 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МАУС «КСК «Нара» с ООО СК «Магирус» на сумму 12 488 993,89 рублей, экономия 25,0% НМЦК (далее по тексту – Контракт № 291);

- от 21.08.2018 № 0148300062718000305-18 на выполнение работ по капитальному ремонту и приобретению оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений с ООО «СК ВОЗРОЖДЕНИЕ» на сумму 12 740 000 рублей, экономия 2,0% НМЦК (далее по тексту – Контракт № 305).

В нарушение части 1 статьи 37 Закона №44-ФЗ Контракт № 291 заключен Комитетом градостроительства без представления подрядчиком обеспечения исполнения контракта в 1,5 размере.

В нарушение статьи 95 Закона №44-ФЗ цена Контракта № 291 увеличена на сумму 759 200,58 рублей по видам работ, не предусмотренным техническим заданием.

В нарушение части 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ приемочные комиссии для приемки выполненных работ по двум контрактам созданы в количестве четырех человек при обязательном количестве пять человек.

В нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ к подрядчику по Контракту № 305 не применены меры по взысканию неустойки за просрочку исполнения обязательств в сумме 636,71 рублей.

В нарушение статьи 94 Закона №44-ФЗ Комитетом градостроительства приняты и оплачены фактически невыполненные работы по нанесению цветной разметки и укладке фигурной тротуарной плитки в общей сумме 79 263,51 рублей по Контракту № 305. Данное нарушение явилось следствием недостаточного контроля Комитета градостроительства за деятельностью МКУ «Дирекция капитального строительства», осуществлявшим строительный контроль за ходом выполнения работ.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой направлено представление руководителю Комитета градостроительства для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информация о результатах проверки направлена Главе Наро-Фоминского городского округа и в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа.

По нарушениям законодательства в сфере закупок материалы проверки направлены в Главное контрольное управление Московской области.