



УТВЕРЖДАЮ
Глава Наро-Фоминского
муниципального района
Московской области

В.В. Андронов

2016 г.

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
ВЗУ № 6 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая

1. Информация по объекту	Значение
1.1. Адрес объекта	г. Апрелевка, ул. Парковая
1.2. Вид работ	выполнение работ по ремонту, установка оборудования водоподготовки, подключение его к существующим сетям водоотведения и линиям электроснабжения
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию	
1.4. Производительность, м ³ /сут.	1 900 м ³ /сут.,
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	3 500
1.6. Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел	4,7%
1.7. Ответственный	
1.8. Контактный телефон ответственного	

1.9.Электронная почта ответственного					
	2016 г.	2017 г.	2018 г.		
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	00,0	10 000,0	00,0		
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	00,0	00,0	00,0		
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	00,0	10 000,0	00,0		
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	00,0	00,0	00,0		
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	Муниципальная программа городского поселения	Январь 2018г.			
Размещение закупки на поставку оборудования подготовки воды		06.03.2017г.			
Заключение контракта на поставку оборудования подготовки воды		30.04.2017г.			
Экспертиза ПИР/ПСД		-			
Размещение закупки на выполнение СМР		-			
Заключение контракта на выполнение СМР		-			
Ввод объекта в эксплуатацию		30.10.2017г.			

УТВЕРЖДАЮ
Глава Наро-Фоминского
муниципального района
Московской области

В.В. Андронов

2017 г.



Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки ВЗУ №1 г.п. Калининц , мкр. КЭЧ

1.Информация по объекту	Значение				
1.1.Адрес объекта	Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Калининц , мкр. КЭЧ				
1.2.Вид работ	Выполнение работ по ремонту, установка оборудования водоподготовки, подключение его к существующим сетям водоотведения и линиям электроснабжения				
1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию	2017				
1.4.Производительность,м3/сут.	2200				
1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	11000				
1.6.Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	14, 7%				
1.7.Ответственный	Логунов Виктор Александрович				
1.8.Контактный телефон ответственного	8-495-342-91-07				
1.9.Электронная почта ответственного	kalin-mosreg@yandex.ru				
	2016	2017	2018		
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	0,00	10000,00	0,00		
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0,00	10000,00	0,00		
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения

Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	Муниципальная программа городского поселения Калининец	31.01.2017			
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД	План-график от 16.01.2017	31.03.2017			
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД		30.04.2017			
Экспертиза ПИР/ПСД		-			
Размещение закупки на выполнение СМР	-	-			
Заключение контракта на выполнение СМР	-	-			
Ввод объекта в эксплуатацию	-	31.10.2017			

УТВЕРЖДАЮ
Глава Наро-Фоминского
муниципального района
Московской области

В.В. Андронов

2017 г.



Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки ВЗУ №2 г.п. Калининц , мкр. Тарасково

1.Информация по объекту	Значение				
1.1.Адрес объекта	Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Калининц , мкр. Тарасково				
1.2.Вид работ	Выполнение работ по ремонту, установка оборудования водоподготовки, подключение его к существующим сетям водоотведения и линиям электроснабжения				
1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию	2017				
1.4.Производительность, м3/сут.	2810				
1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	4000				
1.6.Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	5,30%				
1.7.Ответственный	Логунов Виктор Александрович				
1.8.Контактный телефон ответственного	8-495-342-91-07				
1.9.Электронная почта ответственного	kalin-mosreg@yandex.ru				
	2016	2017	2018		
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	0,00	10000,00	0,00		
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0,00	10000,00	0,00		
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	Муниципальная программа городского поселения Калининц	31.01.2017			

Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД	План-график от 16.01.2017	28.02.2017			
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД		31.03.2017			
Экспертиза ПИР/ПСД		-			
Размещение закупки на выполнение СМР	-	-			
Заключение контракта на выполнение СМР	-	-			
Ввод объекта в эксплуатацию	-	31.10.2017			

УТВЕРЖДАЮ
Глава Наро-Фоминского
муниципального района
Московской области

В.В. Андронов


« » 2017 г.

**Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
ВЗУ № 7 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова**

1. Информация по объекту	Значение		
1.1. Адрес объекта	Г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова		
1.2. Вид работ	выполнение работ по ремонту ВЗУ, замена фильтров станции водоочистки		
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию			
1.4. Производительность, м ³ /сут.	4 570 м ³ /сут.,		
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	10000		
1.6. Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел	%		
1.7. Ответственный			
1.8. Контактный телефон ответственного			
1.9. Электронная почта ответственного			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	0	4 500,00	0

1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	0	0	0		
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0	0	0		
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	0	4 500,00	0		
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО		инвестиционная программа РСО разрабатывается			
Размещение закупки на поставку оборудования подготовки воды					
Заключение контракта на поставку оборудования подготовки воды					
Экспертиза ПИР/ПСД					
Размещение закупки на выполнение СМР					
Заключение контракта на выполнение СМР					
Ввод объекта в эксплуатацию		30.11.2017г.			

УТВЕРЖДАЮ
Глава Наро-Фоминского
муниципального района
Московской области
В.В. Андронов
« » 2017 г.



**Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
ВЗУ № 2 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Калининцев, с. Петровское, ул. Заводская**

1. Информация по объекту	Значение		
1.1. Адрес объекта	городское поселение Калининцев, с. Петровское, ул. Заводская		
1.2. Вид работ	выполнение работ по ремонту, установка оборудования водоподготовки, подключение его к существующим сетям водоотведения и линиям электроснабжения		
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию			
1.4. Производительность, м ³ /сут.	200 м ³ /сут.,		
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	600		
1.6. Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел	0,80%		
1.7. Ответственный			
1.8. Контактный телефон ответственного			
1.9. Электронная почта ответственного			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	0	6 300,00	0

1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	0	0	0		
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0	0	0		
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	0	6 300,00	0		
2.Этапы/конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО		инвестиционная программа РСО разрабатывается			
Размещение закупки на поставку оборудования подготовки воды					
Заключение контракта на поставку оборудования подготовки воды					
Экспертиза ПИР/ПСД					
Размещение закупки на выполнение СМР					
Заключение контракта на выполнение СМР					
Ввод объекта в эксплуатацию		30.11.2017г.			