

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка результативности использования бюджетных средств на выполнение работ по устройству пешеходной зоны в г. Наро-Фоминске по фактам, указанным в заявлении Свиридова».

Проверка проведена Контрольно-счетной палатой по поручению Наро-Фоминской городской прокуратуры.

В 2015 году главным распорядителем средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района на реализацию мероприятий по устройству пешеходной улицы в городе Наро-Фоминске муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального района» на 2015-2019 годы» являлся Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского муниципального района (далее – Комитет по ЖКХ).

В бюджет Наро-Фоминского муниципального района на 2015 год расходы на финансирование работ по благоустройству пешеходной зоны включены по решению Совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск от 13.08.2015 года №2/25 о передаче иных межбюджетных трансфертов в бюджет района в сумме 4 771 тыс.рублей.

Работы по благоустройству пешеходной улицы выполнялись на основании муниципального контракта от 26.10.2015 №0148300062715000140, заключенного Комитетом по ЖКХ с подрядной организацией по результатам электронного аукциона.

Работы выполнены подрядчиком в установленный контрактом срок и оплачены в полном объеме бюджетными средствами 29.12.2015г.

В целом Комитетом по ЖКХ соблюдены требования федерального закона «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта. Установлены отдельные нарушения, для устранения которых направлено представление председателю Комитета по ЖКХ.

Бюджетные расходы в сумме заключенного контракта 3 770,5 тыс. рублей признаны неэффективными в связи с демонтажем в 2016 году результатов выполненных в 2015 году работ по благоустройству вследствие изменений проекта планировки пешеходной улицы на основании обращений жителей, одобренных Художественным советом Главархитектуры Московской области от 04.07.2016 №17.

Неэффективные расходы бюджета сложились вследствие недостаточной проработки проекта планировки до его утверждения в декабре 2014 года и несвоевременной корректировки проекта планировки в ходе его реализации в 2015 году.

По данному факту направлено информационное письмо Руководителю Администрации Наро-Фоминского муниципального района.

Проверено также исполнение муниципального контракта №0148300062715000133 от 19.10.2015 на выполнение работ по асфальтированию внутриквартального проезда между многоквартирными домами №№ 9,11,13 по улице Ленина в городе Наро-Фоминске в сумме 5 358,3 тыс.рублей.

Работы выполнены подрядчиком качественно в установленный срок, что подтверждено экспертным заключением и результатами комиссионного обследования 05.09.2016г.

Информация о результатах проверки направлена в Совет депутатов Наро-Фоминского муниципального района.