

Отчет о выполнении
плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, млн.руб	Отчет
1.	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле №3 г. Наро-Фоминск	2016	67,0	Выполнены работы по поставке, монтажу, пусконаладке оборудования подготовки воды на ВЗУ №3 (производительность – 6240м3/сут.) г. Наро-Фоминск, ул.Парк Воровского. Обеспечит качественным водоснабжением 26000 человек. Стоимость работ по контракту – 79,5 млн.руб. за счет средств бюджета гпНаро-Фоминск.
2	Промывка в г. Наро-Фоминске водопроводных сетей, промывка резервуаров чистой воды, ремонт 6 –ти водоразборных колонок, ремонт 17 водопроводных колодцев, капремонт запорной арматуры ул. Профсоюзная, 20, ремонт переливной трубы на в.у.11, ремонт здания в.у11, ремонт отопления в.у.11, ремонт водопровода на в.у.7.	2015-2018	1,41 0,24 0,061,2 0,134,3 0,007 0,03 0,12 0,046 0,05	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
3	Промывка водопроводных сетей, промывка резервуаров чистой воды, ремонт 6 водопроводных колодцев , ремонт запорной арматуры на в.у. у д.о. Бекасово.	2015-2018	0,246 0,08 0,05 0,102	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
4	Промывка водопроводных сетей, Промывка резервуаров чистой воды, Замена 4 водоразборных колонок,	2015-2018	0,466 0,684 0,06	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»

	замена задвижек на в.у.9, замена обратных клапанов в.у 9, очистка 10 водопроводных колодцев, ремонт водопроводных колодцев в г. Апрелевка.		0,034 0,014 0,006 0,08	
5	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле в п.Победа Промывка водопроводных сетей промывка водонапорной башни на в.у. п. Победа	2018 2015-2018	6,2 0,07 0,02	Запланировано на 2018 год за счет средств инвестора-застройщика жилого комплекса Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
6	Промывка водопроводных сетей д. Софьино	2015-2018	0,06	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
7	Промывка водопроводных сетей д. Новоглаголево	2015-2018	0,07	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
8	Строительство станции водоподготовки в д.Глаголево	2018	7,3	Запланировано на 2018 год за счет средств бюджета гп Селятино
9	Промывка 2 водонапорных башень д. Глаголево	2015-2018	0,075	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
10	Промывка водопроводных сетей Промывка резервуаров чистой воды Ремонт водопроводных колодцев у КНС9 участок КЭЧ от в.у.№1п. Калининец	2015-2018	0,225 0,168 0,008	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
11	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле №2 гп Калининец	2017	10,0	Запланировано на 2018 год за счет средств бюджета гп Калининец
12	Промывка резервуаров чистой воды в.у.№2 в п. Калининец	2015 2017	0,224	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
13	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле №1 с.Петровское ул.Школьная, гп Калининец	2015	4,8	Работы выполнены в 2015 году за счет средств гп Калининец
14	Промывка водопроводных сетей с. Петровское, ул. Школьная, Заводская	2015-2018	0,06	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»

15	Промывка водопроводных сетей промывка резервуаров п. Калининц, ул Фабричная	2015-2018	0,04 0,176	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
16	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле д.Таширово	2018	12,5	Запланировано на 2018 год за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района
17	Промывка водопроводных сетей Промывка водонапорной башни ремонт водопроводных колодцев д. Таширово	2015-2018	0,05 0,046 0,018	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
18	Промывка водопроводных сетей д. Мякишево	2015-2018	0,045	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
19	Промывка водопроводных сетей Промывка водонапорной башни стройство отмотки н.с. 1 подъема в д. Слепушкино	2015-2018	0,041 0,031 0,027	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
20	Промывка водопроводных сетей промывка водонапорной башни ремонт Зоны санитарной охраны в.у. д. Любаново	2015-2018	0,028 0,03 0,126	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
21	Промывка водопроводных сетей Промывка водонапорной башни в.у. д. Крюково	2015-2018	0,028 0,031	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
22	Промывка водопроводных сетей промывка водонапорной башни ремонт зоны санитарной охраны ремонт отмотки н.с. д. Б.Горки	2015 2016	0,033 0,031 0,126 0,028	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
23	Промывка водопроводных сетей, замена задвижек в.у. д. Ястребово	2015-2018 2016	0,07 0,007	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
24	Промывка водопроводных сетей, ремонт водопроводных колодцев г. Верея ул. 1Советская,33, Мазурова,7 замена задвижек пл. Советская,Павлова, Калужская ремонт задвижек ул. Ленинская, Павлова	2015-2018 2016	0,255 0,028 0,013	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»

25	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле д.Устье	2016	8,0	Выполнены работы по поставке, монтажу, пусконаладке оборудования подготовки воды на ВЗУ д.Устье (производительность – 200м ³ /сут.) Обеспечит качественным водоснабжением 500 человек. Стоимость работ по контракту – 7,88 млн.руб. за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района
26	Промывка водопроводных сетей, ремонт водопроводного колодца на ВЗУ д. Устье	2015-2018 2015	0,025	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
27	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорной башни, ремонт водопроводного колодца у здания администрации, замена задвижек у здания администрации в д. Волчёнки	2015-2018	0,062 0,062 0,008 0,009	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
28	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле в с/з Архангельский	2018	8,0	Запланировано на 2018 год за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района
29	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорной башни совхоз Архангельский	2015-2018	0,045 0,032	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
30	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорной башни д. Митяево	2015-2018	0,041 0,033	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
31	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорной башни, ремонт водопроводных колодцев, ремонт задвижек на в.у. д. Симбухово	2015-2018	0,045 0,028 0,008 0,007	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
32	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорной башни, ремонт водопроводного колодца №34, ремонт задвижки д. Шустиково	2015-2018 2016 2016 2016	0,082 0,065 0,001 0,007	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
33	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле в д.Веселево	2018	8,0	Запланировано на 2018 год за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района

34	Промывка водопроводных сетей, замена задвижек у д.5,6 д. Веселёво	2015-2018	0,024 0,014	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
35	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорной башни д. Крюково	2015-2018	0,018 0,029	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
36	Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле в с.Атепцево ул.Совхозная	2018	8,5	Запланировано на 2018 год за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района
37	Промывка водопроводных сетей, промывка водонапорных башени, ремонт 2 водопроводных колодцев с.Атепцево	2015-2018	0,09 0,026 0,016	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»
38	Промывка водопроводных сетей: с. Каменское, д.Елагино, п. Н.Ольховка, д. Слизнево, д. Башкино , промывка водонапорных башень: с. Каменское, д.Елагино, д. Слизнево, ремонт водоразборных колонок, с. Каменское д. Елагино, ремонт водопроводных колодцев: с. Каменское, п. Атепцево, п. Совхозный, п. Новая Ольховка.	2015-2018	0,082 0,003 0,229 0,012 0,032 0,026 0,021 0,021 0,031 0,01 0,031 0,023 0,015 0,047	Работы выполнены за счет средств ООО «Коммунальный сервис»