

## **Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа**

### **Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и целесообразности использования средств местного бюджета на капитальный ремонт муниципальных объектов социального назначения в 2017 году и в текущем периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере закупок)»**

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа завершено плановое контрольное мероприятие «Проверка законности и целесообразности использования средств местного бюджета на капитальный ремонт муниципальных объектов социального назначения в 2017 году и в текущем периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере закупок)» в Комитете градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Согласно решению о бюджете на 2017 год, 2018 год главным распорядителем бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных учреждений утвержден Комитет градостроительства. Основанием включения в бюджет расходов на капитальный ремонт объектов муниципальных дошкольных учреждений являются мероприятия на 2017-2018 годы, предусмотренные пунктом 1.1.5. подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие системы образования на 2017-2021 годы».

Разработчиком муниципальной программы «Развитие системы образования на 2017-2021 годы» является Управление по образованию.

Расходные обязательства бюджета на финансирование указанных работ установлены законно и обоснованно.

КСП проведена выборочная проверка фактического использования бюджетных средств на капитальный ремонт зданий двух муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений: детского сада №55 д. Софьино и детского сада №1 г. Наро-Фоминска.

Общий объем проверенных средств, направленных на оплату ремонтных работ в двух детских садах, составил 34 504,2 тыс. рублей.

Контрольными обмерами выполненных работ и проверкой стоимости материалов установлены факты оплаты завышенной стоимости в общей сумме 415,5 тыс. рублей по двум объектам.

Нарушены отдельные требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в деятельности Комитета градостроительства.

По результатам контрольного мероприятия КСП направлены представлению руководителю Комитета градостроительства с требованием принять меры к восстановлению в бюджет неправомерных (излишних) расходов и привлечению

виновных к ответственности, информационное письмо Главе Наро-Фоминского городского округа с рекомендациями принять муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы формирования плана капитального ремонта муниципальных объектов социального назначения и взаимоотношения заинтересованных муниципальных органов по выполнению плана ремонта и программных мероприятий.

Бюджетные расходы на финансирование выполнения работ капитального ремонта двух детских садов в 2017 и 2018 годах признаны в целом результативными, имеющими социальный эффект.

Открытие дополнительных групп в детском саде № 55 для 147 детей позволило сократить очередь на предоставление мест в муниципальных дошкольных учреждениях. В результате капитального ремонта в детском саду №1 улучшены условия пребывания детей: отремонтирован пищеблок, утеплен фасад здания, заменены окна, благоустроена территория.

Информация о результатах контрольного мероприятия и принятых мерах направлена в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа, опубликована на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.